

监 理 日 志

工程名称: 邵阳和光光缆网发项目.

日期	2019年3月18日星期一	气候	阴天	气温	3°-19°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人 邵宇 12人				
施工机械动态:	大电编 3台.				
施工部位进度情况	①. 联合光场站及大王光场站围栏桩基开挖. ②. 水东光场站视频监控基础人工开挖施工.				
检查发现的问题	前期进场采购光场站施工的围栏胶丝部分有开裂现象.				
处理措施、意见、结果	要求总包单位后期所进的围栏材料. 进行质量管控. 并对上述问题进行整改. 已通知总包单位管理人员.				
协调内容或其他					
记录人	邵宇		总监签阅	邵宇	

