

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目

日期: 2019年3月20日 星期三

气候

阴天

气温

-4°-13°

监理人员动态: 正常上班及巡查 2人

施工方人员动态: 20名左右 15人

施工机械动态: 大车 3台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工部位进度情况

- ① 赵家沟光伏场区现浇道梁基础人工开挖施工。
- ② 大二家沟光伏场区现浇道梁基础人工开挖施工。
- ③ 廿五沟土建初验缺陷整改施工。

检查发现的问题

廿五沟土建初验缺陷整改施工人员
偏少情况。

处理措施、意见、结果

要求监理单位增加缺陷整改
施工人数。

协调内容或其他

监理资料整理。

记录人

王松

总监签阅

王松

