

监 理 日 志

工程名称: 湖南和光光伏发电项目.

日期	2019年3月23日 星期六	气候	晴天	气温	-2°-9°
监理单位动态:	正常巡视 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋. 已取样.			
施工方人员动态:	20名左右 12人				
施工机械动态:	大钻机 2台.				
施工部位进度情况	①. 桩基钢筋笼加工施工. ②. 大钻机钻孔 (因桩基基础人工开挖施工).				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	业主要求材料处理. 总包单位仍然听之任之. 无计划施工. 人员偏少. 进度缓慢.				
记录人	张明	总监签阅	王明		

