

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

日期	2019 年 3 月 25 日 星期一	气候	晴天	气温	-3°-17°
监理人员动态: 正常上班及巡查 2人 施工方人员动态: 张苗苗 10人 施工机械动态: 大电镐 2台		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	1. 大工区光伏场区组串器基础制模及绑扎钢筋, 浇筑混凝土。 2. 大工区光伏场区围栏柱基础人工开挖施工。 3. 光伏场区土建部分消缺整改无人施工。				
检查发现的问题	大工区围栏柱基础人工开挖尺寸不符合设计图纸要求。 光伏场区道路只铺细石子不符合设计图纸要求。 大工区光伏场区土建、电器未消缺整改到位。				
处理措施、意见、结果	对上述情况立即口头要求总包管理人员到达, 并要求总包单位按照设计图纸施工, 立即整改完善光伏场区道路施工。				
协调内容或其他	帮助业主签字发入公司一份, 月报一份, 周报一份发入业主邮箱。				
记录人	张苗苗	总监签阅	王明武		

