

监 理 日 志

工程名称: 郭明和光生光伏电站项目.

日期	2019 年 3 月 30 日 星期六	气候	多云	气温	-5° - 6°				
监理人员动态:	正常巡视及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	26名 15人.								
施工机械动态:	锯头机一台. 大电锯2台.								
施工部位进度情况	①. 大平庄光伏电站区围栏桩基础人工开挖施工. 水电光伏电站区围栏桩基础机械开挖施工. ②. 水电光伏电站区围栏桩基础加固施工.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	与总监理工程师沟通今天气温较低. 停止土方开挖施工. 同时召开安全会议.								
记录人	王强	总监签阅	王强						

