

监 理 日 志

工程名称: 襄阳职业技术学院网发项目

日期	2019年4月27日 星期六	气候	阴天	气温	7-22°	
监理人员动态: 正常巡视及巡查 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 石C30. 李俊良 人工工班 李俊良 人工工班				
施工方人员动态: 20人						
施工机械动态: 吊车2台. 装载机2台. 货车1台.						
施工部位 进度情况	一、下三子米坡场区(围栏杆)现砼施工 二、赵家沟米坡场区(围栏杆)现砼施工 三、北家沟米坡场区(围栏杆)现砼施工.					工程 部位 进度 情况
检查发现的 问题	赵家沟 视频监控系统光纤预埋部分又不符 规范要求施工.					检查 发现 问题 描述
处理措施、 意见、结果	对上述情况. 现场通知总包单位 管理人员立即整改. 重新回填.					处理 措施 意见 结果
协调内容或 其他						协调 内容 其他
记录人	王芳芳	总监签阅	王芳芳			人签字

