

监 理 日 志

工程名称: 新阳东光光站前网分建设

日期	2019年5月22日星期三	气候	晴天	气温	13-30°
监理人员动态:	正常巡视, 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20名左右 10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	一、下三孔光站前网分围栏拉线施工。 二、王三沟何组村民阻工, 无法施工。				
检查发现的问题	部分拉线未规范安装。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位对施工进度进行 立即整改。若仍不整改立即要求停工 施工。				
协调内容或其他	与业主、项目经进行沟通。王三沟光站前网分何组村民 阻工情况。				
记录人	王三	总监签阅	王三		

