

# 监 理 日 志

工程名称: 郑州三汴水站管网工程

|                                                        |                                                            |    |                          |    |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------|
| 日期                                                     | 2014年5月29日 星期三                                             | 气候 | 晴                        | 气温 | 17-29° |
| 监理人员动态: 正常巡视及巡查 2人<br>施工方人员动态: 2名 8人<br>施工机械动态: 三台车-一台 |                                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工部位进度情况:<br>① 王三汴水站管网工程拉管施工<br>② 黄台站无人员施工             |                                                            |    |                          |    |        |
| 检查发现的问题                                                | 无                                                          |    |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                             | 无                                                          |    |                          |    |        |
| 协调内容或其他                                                | 与业主项目经理巡查站区。水泉站管网工程<br>总包项目经理因无人员短缺。故施工。要求总包<br>单位上人员也进行施工 |    |                          |    |        |
| 记录人                                                    | 王强                                                         |    | 总监签阅                     | 王强 |        |

