

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农光互补项目

日期	2018年10月28日 星期日	气候	晴	气温	0℃-14℃
监理人员动态:	现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无		
施工方人员动态:	现场施工2人、管理4人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、电缆沟开挖。 第二、场内道路修整。				
检查发现的问题	第三、协调因土地赔偿不满的村民。 无				
处理措施、意见、结果	第一、对施工报验资料进行签字、盖章。 第二、旁站电缆沟开挖。 第三、跟进因土地赔偿不满村民阻工的问题，争取早日并网。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		