

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村2015年农光互补项目

日期	2018年10月31日 星期三	气候	晴	气温	-7-12℃
监理单位动态: 现场监理人员共2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 现场管理人员4人、施工2人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、电缆敷设、铺沙盖砖、电缆沟回填。 第二、与施工方、运维方共同检查光伏2区。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	第一、施工资料签字、盖章。 第二、对电缆沟回填进行旁站, 现场监理人员及时施工人按照标准施工, 中午回去吃饭, 施工马上回填, 无铺沙盖砖, 系总包是业主、业主是总包, 不好管理。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		