

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月5日 星期一	气候	晴	气温	-7°-9°c
监理人员动态: 现场监理人员共计 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 现场管理4人, 现场施工2人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、因昨日大雪天气、今早有3晴空、大雪融化、场内道路泥泞、且有余霜、施工人员两小时后进场施工。				
检查发现的问题	第二、开关站内维修。 第三、光伏二区消缺。 在巡视中未发现新问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修、未发现异常。 第三、项目部内规整监理资料、编码、编目等项工作。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		