

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月6日 星期二	气候	多云	气温	-9-9℃					
监理单位动态: 现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无									
施工方人员动态: 现场管理4人、现场施工2人										
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械										
施工进度情况	第一、开关站内维修。 第二、光伏二区有缺。									
检查发现的问题	在巡视中未发现问题。									
处理措施、意见、结果	第一、现场安全巡视检查、施工人员需保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。 第二、在项目部内观整监理资料、编码、编辑目录等工作。									
协调或其他内容	第三、巡视开关站内维修、未发现异常。 第四、下午因甘肃电建拖欠工资、施工人员开了六辆车把开关站堵了,最后协调走了,扬言第二天还来。									
记录人	王健				总监签阅					