

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	晴	气温	-10-4℃
监理单位动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况、			
施工方人员动态:	现场施工管理人员、施工30人				
施工机械动态:	4台发电机、1辆挖机、5辆装载机				
施工进度情况	第一、现场组件安装(光伏二区)。 第二、支架桩基础进行浇筑。(光伏二区) 第三、现场支架安装(光伏二区)。				
检查发现的问题	第四、开关站维修。 第一、现场支架基础桩施工未按设计要求施工,不符合规范要求。已下达监理工程师通知单。 第二、私自变更图纸部分必须通过设计单位认可、不得随意变更其结构。				
处理措施、意见、结果	第三、对现场进行安全巡视检查、施工人员(个别)劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。 第四、巡视开关站内维修工作、部分屋面、				
协调内容或其他	墙面、地面出现不同程度的问题、问题处保留影像资料、上传监理云平台、汇总问题下达监理工程师通知单。				
记录人	王健		总监签阅		