

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

工程名称: 隆化县第二中学		日期	2018年11月23日 星期五	气候	多云	气温	4° - -11°
监理人员动态: 现场监理人员共计2人				材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。			
施工方人员动态: 现场施工管理处、施工队							
施工机械动态: 4台发电机、1辆搅拌机、5辆装载机。							
施工进度情况	第一、现场组件安装。(光伏二区) 第二、支架桩基础进行浇筑。(光伏二区)						
检查发现的问题	第三、现场支架安装(光伏二区) 第四、开关站内维修。 在今日巡视现场时未发现问题。						
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行进行安全巡视检查、 施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、 精神不振者。 第二、巡视光伏二区内、组件安装、支架						
协调内容或其他	安装、旁站支架桩基础浇筑。 第三、巡视开关站内维修工作、无异常。						
记录人		王健			总监签阅		