

# 监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

|                                    |                                                                                                  |    |      |    |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----------|
| 日期                                 | 2018年11月24日 星期六                                                                                  | 气候 | 晴    | 气温 | -12°-7°c |
| 监理人员动态: 现场监理人员共计2人                 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>今日现场暂无上述情况                                                                    |    |      |    |          |
| 施工方人员动态: 现场施工管理与、施工队               |                                                                                                  |    |      |    |          |
| 施工机械动态: 4台发电机、1辆挖掘机、5辆装载机、1台大型搅拌机。 |                                                                                                  |    |      |    |          |
| 施工进度情况                             | <p>第一、现场组件安装 (光伏二区)</p> <p>第二、支架桩基础进行浇筑 (光伏二区)</p> <p>第三、现场支架安装 (光伏二区)</p> <p>第四、开关站内桩修。</p>     |    |      |    |          |
| 检查发现的问题                            | <p>在今日巡视现场时未发现问题的。</p>                                                                           |    |      |    |          |
| 处理措施、意见、结果                         | <p>第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。</p> <p>第二、巡视光伏二区组件与支架安装。</p> <p>第三、巡视开关站内桩修工作、无异常。</p> |    |      |    |          |
| 协调内容或其他                            | 无                                                                                                |    |      |    |          |
| 记录人                                | 王                                                                                                |    | 总监签阅 |    |          |