

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光补项目

日期	2018年11月29日 星期四	气候	晴	气温	-12°-3°
监理单位动态:	现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。 辆装载机、1台大型搅拌机。		
施工方人员动态:	现场施工21人,管理5人				
施工机械动态:	4台发电机、1辆挖机、2				
施工进度情况	第一、现场组并弃装。 第二、支架桩基础进行浇筑。 第三、现场支架安装。 第四、开关站内维修。				
检查发现的问题	检查发现的问题: 支架桩基础依旧未经设计同意、私自施工在巡视中再未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员未穿戴劳保用品、未发现饮酒、精神不作者。 第二、巡视光伏二区进行的组件、支架安装、符合设计及规范要求。 第三、巡视开关站内维修工作, 无异常。				
协调内容或其他	现场暂无协调工作。				
记录人	王健		总监签阅		