

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20吨瓦农光互补项目

日期	2018年12月20日 星期一	气候	晴	气温	3°-30°
监理人员动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	现场施工6人, 管理5人				
施工机械动态:	现场暂无大型机械施工				
施工进度情况 施工部位	第一、光伏二区消缺。 第二、因到年底, 施工人员聚集讨薪、				
检查发现的问题	至施工项目部堵总包、在施工现场堵路。 因施工讨薪、堵住工地道路、无法上山巡视。				
处理措施、意见、结果	向总包了解已付工程款情况、要求马上解决阻工现象。				
协调内容 或其他	现总包相关人员正在协调施工人工工资结算				
记录人	王健		总监签阅		