

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年农村饮水安全工程

日期	2018年1月1日 星期二	气候	多云	气温	-13~3℃
监理单位动态:	正常上班	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	停工状态				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 今天是2018年新的第一天, 现场无人施工 2. 目前还差1.0mwp光伏建设面积设计图纸未出来				
检查发现的问题	1. 光伏二区还差1.0mwp的光伏建设设计图纸未出来, 但问题总包单位图纸不及时发给我方, 而他们自己管理不到位, 造成很大质量隐患 2. 由于业主并网手续滞后, 总包单位管理松散, 导致工程缓慢, 有些停滞不前, 因此, 监理文件资料有些不能做				
处理措施、意见、结果	1. 监理资料随工程而做, 工程缓做, 资料缓做 2. 新的一年要求总包单位将剩余的多种试验, 调试尽快进行, 同时做好剩余工程的进度计划 3. 新的一年希望总包单位做好人工费的准备工作				
协调内容或其他	1. 做好现场防火安全工作, 杜绝安全事故发生				
记录人	刘晨瑞 沈臣友		总监签阅	薛生财	