

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三义镇2018年农村电网改造升级项目		日期	2018年1月2日 星期三	气候	多云	气温	-14~-4℃
监理人员动态: 正常上班 施工方人员动态: 停工状态 施工机械动态: 无				材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1、现场无人施工, 处于停工状态 2、目前光伏区新安装光伏支架基础, 皮架、组件无法安装						
检查发现的问题	1、巡视现场部分光伏电缆敷设时未套PVC管且套管接头未密封, 且少数电缆沟未人工开挖, 深度不足800mm, 要求整改 2、部分组件在杂草间放置, 要求加强保护, 避免集中放置在无任何						
处理措施、意见、结果	容易发生火灾的地方, 避免组件破坏 1、加强防火监督力度, 注意组件下面的枯草 2、要求总包单位列举项目计划表, 以便制定进度计划 3、各种试验、调试要抓紧进行, 争取尽早并网						
协调内容或其他	1、要求总包单位上报文明施工记录, 但至今总包单位未上报						
记录人	刘晨曦 沈臣友			总监签阅	薛生财		