

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年农光互补项目

日期	2018年1月3日 星期三	气候	多云	气温	-17~-4℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	停工状态				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场处于停工状态, 无人施工 2. 目前现场还有1台逆变器及2台箱变未到场				
检查发现的问题	1. 巡视光伏二区还有少量灌淤拖拽未装支架、组件, 要求总包单位尽快补装 2. 还有部分组件未拆封, 为避免组件丢失, 要求总包单位加大监管力度, 以防组件被人偷盗				
处理措施、意见、结果	1. 关于光伏二区灌淤拖拽试验以及各种试验工作希望总包单位尽快进行 2. 光伏二区新增灌淤拖因为冬季浇筑的, 可能存在混凝土受冻等质量问题, 要求总包单位不得盲目进行支架安装, 否则, 造成的后果由总包单位负责				
协调内容或其他	1. 由于无线网络欠费, 资料不能上传 业主及时续费 2. 加强现场材料保护力度, 注意防火				
记录人	刘晨瑞 沈强	总监签阅	薛生财		