

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 15 日

星期: 三

工程名称: 隆化县信义镇农村2016年农光互补项目

天气: 晴

气温: -16~-1℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天到达工地上. 隆化地区气温仍然寒冷. 泥冻土作业不能施工. 2. 根据现场: 1) 监理单位总包部分进场, 但还没有进场. 希望监理单位仍然在坚守岗位.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 根据2017.1.10前年上报的施工计划定于今天(2017.2.15)进场施工, 但目前仍没有进场施工.
其 它 事 项	1. 与业主王总. 周春阳商讨今年施工进度相关事宜.	
本日现场监理人员: 刘君瑞 沈世友 记录人: 沈世友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛军才		