

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 16 日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴
气温: -16 ~ 0℃

隆化县三黄镇新村光伏扶贫工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查现场: 1) 春节期间组件、逆变器设备有无丢失、损坏。2) 开发组建设的构网设备的质量有什么变化, 浪涌过的逆变器的外壳等。3) 光伏区通道是否平整的外改工程, 临时道路的路况等。
2. 要求总包单位及时进场施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电建

1. 原计划于2017.2.16今天外输线路施工, 但没有进场施工, 也没有进场准备。

其
它
事
项

1. 计划定于2017.4.28并网发电的目标。

本日现场监理人员

刘景瑞 沈友友

记录人:

沈友友

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

薛地才

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制