

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: 隆化县法三营镇新村2016年农光互补项目

天气: 晴

气温: -16 ~ -2℃

监 理 工 作 情 况	1. 开春节后首次监理例会(LHJH-C241-016): 1) 要求总包单位按2017.1.10上报的《隆化县法三营镇新村2016年农光互补项目. 线路及相应间隔建设2017年计划》及《监理例会通知单》LHJH-C241-016的时间节点安排进场施工. 2) 计划于2017.4.28并网发电. 而总包单位以至今未进场施工. 这样对以后并网发电日期影响. 3) 业主王总表示如果总包单位不进场施工. 将采取罚款措施.						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 936 427 972">施工单位</th><th data-bbox="427 936 1235 972">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 972 427 1196"></td><td data-bbox="427 972 1235 1196"> 措施, 2. 下发《监理例会通知单》LHJH-C241-011: 要求总包单位及时按时进场. 限2017.2.20前回复. </td></tr> <tr> <td data-bbox="319 1196 427 1352"> 材料进场 </td><td data-bbox="427 1196 1235 1352"> 1. 今天总包单位仍然没有进场施工. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		措施, 2. 下发《监理例会通知单》LHJH-C241-011: 要求总包单位及时按时进场. 限2017.2.20前回复.	材料进场	1. 今天总包单位仍然没有进场施工.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度						
	措施, 2. 下发《监理例会通知单》LHJH-C241-011: 要求总包单位及时按时进场. 限2017.2.20前回复.						
材料进场	1. 今天总包单位仍然没有进场施工.						
其 它 事 项	1. 与本部监理人员刘嘉瑞交流监理资料上传公司监理云平台问题.						

本日现场监理人员	刘嘉瑞 沈[?]	总监监理工程师/总监监理工程师代表(签字): 薛生才
记录人: 沈[?]	江苏省住房和城乡建设厅监制	