

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: -13 ~ -3℃

日期: 2017 年 2 月 18 日
星期: 六
工程名称: 隆化县法三营镇新村20兆瓦农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场: 1) 查看哪些项目因前安施工, 哪些项目还不能施工; 2) 到公开会议, 光社区, 外输电线路等施工的项目, 要求总包单位在这些项目上可以进场, 没有理由拖延时间。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中电建	1. 目前总包单位仍然没有进场施工。 2. 总包单位正加紧与右施-到项目现场事宜。
其 它 事 项	1. 关于总包单位进场不能进场, 要求总包单位要有赶工措施来满足施工进度计划及并网发电目标的要求。	
本日现场监理人员: 刘春瑞 沈生财		
记录人: 沈生财 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈生财		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制