

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 20 日

星期: 一

工程名称: 隆化县三营镇石村光伏发电互补项目

天气: 晴
气温: -12 ~ 4℃

1. 检查现场: 今天开总结, 总结区, 外输电线路无人进场施工。
2. 发函给信启年《隆化光伏》: 1) 总包单位通知年的回复年 LHJH-GSGC-011, 内容为 2017.2.21 进场施工, 2) 监理通知单通知年 LHJH-E22H-010, 内容为 2017.4.28 并网发电后施工时间节点, 3) 提醒总包单位按照自己承诺的日期进场施工。

施工单位	施工内容及进度
中能甘肃	1. 今天全部无人进场施工。 2. 距总包单位上报进场时间还有一天。

其它事项
1. 发《投诉之批复》至国网 QG 群, 以供商讨讨论。
2. 提醒总包单位: 关于春节后复工工作的重视。

本日现场监理人员: 刘春瑞 沈生友
记录人: 沈生友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生友