

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 21 日
 星期: 二
 工程名称: 隆化县康三管镇新村2016光伏发电工程
 天气: 阴转雪
 气温: -15 ~ -10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 总包单位昨日上报因雪说明今天 要进场施工。 2) 巡查发现现场无人施工。 3) 早上8:01 分我监理部在隆化县住建局信息库发布消息: 今天必须 进场施工并上报进场人数。以便我监理部核查。如不 进场, 属于总包单位违约行为, 通报业主, 由业主按规处 理。 2. 打印《监理工作联系单》LHJH-C2H-007: 关于总包单位今天没	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 有进场施工。但业主五处桩位待处理违约金壹 万。但需安业之签字盖章后方可生效。但业之 子在隆化县办事, 暂时没有签字盖章。 中核集团 1. 今天总包单位仍然没有进场施工。 2. 根据上报《2017计划》: 开关站1次, 光伏区2次, 外线
其 它 事 项	1. 2. 均可施工。不受天气影响。但总包单位不引起重视。 1. 今天下午天气由阴转为小雪, 雪量中等, 下雪对施工有一定影响。 2. 远行咨询同事连云港项目赵斐斐: 继续为值班找问题。	
本日现场监理人员	刘 彦 瑞 沈 佳 友 记录人: 沈 佳 友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蔡 军 生	