

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 五

工程名称: 隆化县隆化镇三营村2015年农网改造升级工程

天气: 晴
气温: -6~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视情况: 1) 当化一区: 有11名工人在4#杆处进行当化支架的调整, 其它部位无人施工。 2. 广业业主项目部经理王金林要求: 将第17期监理例会会议纪要主要内容上传隆化当化微信群, 让大家对这一阶段的工作有个了解。	
施 工 情 况	施工单位 中电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 当化一区4#杆处支架调整, 其它无人施工。 2. 目前, 组线, 支架, 通道等设施, 电缆架均可进场, 但总包单位组织, 执行力均不足。
其 它 事 项	1. 催促总包单位开展施工, 外架电线塔均要及时进场施工。 2. 编写《监理月报》汇报。	
本日现场监理人员		刘晨瑞 沈世友
记录人: 沈世友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制