

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 28 日

天气: 晴
气温: -10 ~ 8℃

星期: 二
工程名称: 淮北市三营镇刘村2016年农光互补项目

1. 巡视现场: 1) 今天开荒组有水电在综合楼内施工, 光伏一区, 外线电杆无人施工. 2) 总包单位今天中午来反映当地村民阻工, 也未说明什么原因.

2. 业主计划调光伏一区9兆瓦的争绿基本批下来, 要求7.2《监理工程师通知单》LHJH-C22H-013 要求总包单位今天这一区尽快进场施工.

施工单位	施工内容及进度
中能甘肃	1. 开荒组综合楼水电安装施工, 光伏一区今天无人施工, 外线的电杆人等今天到均, 但没有人施工. 2. 光伏一区9兆瓦已经具备开工条件.

其它事项

1. 今天将《监理月报》第6期, 《监理例会》第12期, 《监理工作联系单》LHJH-C22H-008 请业主签字接收, 及《回单》LHJH-GSGC-012 的回复签字说明.

本日现场监理人员: 刘宸瑞 沈洁

记录人: 沈洁 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛卫财

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制