

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 1 日

天气: 晴
气温: -12 ~ 2℃

工程名称: 隆化县法三营镇新村20户民房光伏补贴项目

1. 巡查现场: 1) 今天开至绍有4名水电工在进行水电安装, 光伏一区有10名工人在4#前进行支架调整, 其它部位无人施工. 2) 经业主协调光伏一区9北风的区域已经具备进行施工条件, 下次巡查时请通知业主 LHJH-C2211-013 要求总包单位尽早进场施工. 3) 今天巡查没有发现当地村民有阻工现象.

2. 我监理部多次通过口头及书面形式要求总包进场施工.

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中能集团	1. 开至绍有4名工人在综合用房水电安装工作. 光伏一区有10名工人在4#前进行支架调整. 2. 其它部位无人进场施工. 将影响并网发电工期.
其它事项	1. 因总包单位以种种理由内推外, 拖延进场施工时间. 我方与业主方积极沟通, 多次发《联系单》《通知单》催促其进场施工. 总包单位我行我素, 不配合. 从那以后该工程, 我方多次请示业主, 拿出会议纪要来解决问题. 2. 业主下发《通知函》至总包: 因其工期延误导致并网发电, 我方多次请示业主, 拿出会议纪要来解决问题.
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈仕友
记录人: 沈仕友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表