

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 3 日  
 星期: 五  
 工程名称: 隆兴里三营镇村2016年度农安工程  
 天气: 晴  
 气温: -9~11℃

1. 巡查现场: 1) 今早除开荒外, 当地一区有少量人员施工外, 其它均无人施工; 2) 目前当地一区具备进场施工条件, 至于当地一区所出现的问题要求在一区施工中避免; 3) 关于临时道路修成环形道路相逆位置调整, 总包单位我行我素坚持他们以前的方案, 我方通报业主, 监理已尽到提醒、控制及建议的职责, 将来由此造成电费效益(不低于80%)降低, 与我方无关。

| 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中德集团 | 2. 继续支持《监理例会》第18期: 重点为总包在外线、开荒、道路、土石方、进场施工; 施工安全、管理、资料、材料、控制等方面来说明其问题。<br>1. 开荒外, 当地一区有少量施工, 当地一区未施工。<br>外线未施工, 开荒施工进度缓慢。 |

其它事项: 1. 关于临时道路修成环形道路相逆位置调整至方陈中, 如未采纳业主的采纳, 施工方的执行我方有利的建议, 为规避风险及责任, 我方将保留。

本日现场监理人员: 刘启瑞 沈洪友  
 记录人: 沈洪友  
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛军才

第五版表  
 1. 监理日志记录说明事件真实性, 以备日后查证。  
 2. 下为《监理日志》通知单 LHTH-C2H-014, 要求总包单位有全事宜。