

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 六

工程名称: 隆化县三岔河村2014年光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: -9~9℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 开至给今天在拆室外设备基础的模板, 从混凝土表面外观上要求光滑, 表面粗糙度要求整改. 2) 光伏一区仍在进行支架调整, 今年未进场支架组件材料; 光伏二区钢的需绑扎在不叶村空的地地上进行. 利用村中的电源进行钢的施. 3) 其它中无人施工. 2. 编写工程监理月报第 2 期 LHJH-C241-010: 主要对光伏一区临时道路修成环形道路相通, 基础位置调整至村中部的建设.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="405 927 533 972">施工单位</th><th data-bbox="533 927 1315 972">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="405 972 533 1308">中铝甘肃</td><td data-bbox="533 972 1315 1308"> 议, 因总包方我行我素, 所以, 特给此单, 以之我方责任. 1. 开至给进行拆模 (SVG 室外设备, 滴弧线圈). 2. 光伏一区支架调整, 光伏二区需绑扎钢的需绑扎. 3. 目前全站有 38 人施工. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中铝甘肃	议, 因总包方我行我素, 所以, 特给此单, 以之我方责任. 1. 开至给进行拆模 (SVG 室外设备, 滴弧线圈). 2. 光伏一区支架调整, 光伏二区需绑扎钢的需绑扎. 3. 目前全站有 38 人施工.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中铝甘肃	议, 因总包方我行我素, 所以, 特给此单, 以之我方责任. 1. 开至给进行拆模 (SVG 室外设备, 滴弧线圈). 2. 光伏一区支架调整, 光伏二区需绑扎钢的需绑扎. 3. 目前全站有 38 人施工.				
其 它 事 项	1. 与业主项目负责人周希旺探讨管理事宜. 2. 要求总包单位关于光伏一区临时道路及相通, 基础位置事宜, 可待后期运行和发电效率的问题相协调利弊.				
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈洁				
记录人: 沈洁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生才				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制