

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 一

工程名称: 淮阴县三营镇石桥村2016年农网改造升级项目

天气: 晴
气温: -12~5℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视改场: 1) 当化一区有19人安装支架, 调整支架; 2) 开宝线有5名以拆模, 1名小电在修名用后挖排水沟; 设备基础拆模后混凝土表面粗糙, 棱角不直呈月牙形, 且柱不垂直, 要求整改. 3) 开宝线的室外地坪土方不匀, 可以利用当前时间回填, 让土方有个沉降收缩的时间. 4) 今天当化一、二区有1名以不戴安全帽. 5) 其它部位无人施工.	
施 工 情 况	施工单位 中电甘肅	施 工 内 容 及 进 度 1. 当化一、二区支架安装, 调整. 当化二区改场无人施工. 调两场调两场后修架在石桥村完成. 2. 开宝线: 消弧线圈拆模. SVG变压器基础拆模. 但混凝土外观质量不如小平坡, 垂直度不够.
其 它 事 项	1. 当月初要求上报月计划(每月15日)今天未收到月计划. 说明总包单位的计划松懈. 整改中. 2. 将CC管理作每季为LHJH-C22H-010的内容汇报周总.	
本日现场监理人员: 刘晨瑞 沈仕友 记录人: 沈仕友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财		