

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三营镇石片村20兆瓦光伏发电项目

天气: 晴

气温: -12~3℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视情况: 1) 今天除开基站有2人在修理发电机之外, 光伏一、二区, 外输电线路均无人施工。2) 关于冲管站, 监理服务期至3.11还有10天时间与业主刘春明沟通交流情况, 3) 业主刘总明确表示由于总包的总价总干不予签证。 2. 查看总图: 厂区总平面布置图与2016.10.14收到的总平面布置图进行比较, 2016.10.14总图(电子版)的布置较为合理, 而后面收到的总图, 以合理的为准, 所造成局部施工由	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 总包单位自行负责。 1. 开基站有1人维护发电机, 其它无人上班。 2. 光伏区基站施工条件而没有进场施工的是总包单位对于施工组织设计的执行力不够。
其 它 事 项	1. 今天去大坝电站了解情况: 今年春节后总包单位无人去变电站做系统工作。 2. 将东寨为案(2017年3月17日前)葛信公司南艳华。	
本日现场监理人员: 刘居瑞 沈良友		
记录人: 沈良友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛卫华		