

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 11 日

天气: 多云  
气温: -8 ~ 12℃

星期: 一  
工程名称: 淮阴县唐王营镇孙庄村20兆瓦光伏发电项目

| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 巡视情况: 1) 光伏一区今天无人安装组件, 原因为装载机不能进入场地, 当地村民阻工。2) 开荒组进行女儿墙压顶支撑钢筋绑扎, 红麻48×3根少放1根, 要求整改。3) 外线无人施工, 要求外线将临时用电电源在这一周内开通, 否则施工用电。7月的调试用电。</p> <p>2. 检查承包单位的月计划、周计划, 过于简单, 与实际不符, 如果按此计划, 不能满足4月20日并网发电目标的要求, 无签字盖章, 要求拿回去重新编制。</p>                                                                                                                  |      |               |      |                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>情<br>况           | <table border="1"> <tr> <th data-bbox="309 949 427 994">施工单位</th><th data-bbox="427 949 1254 994">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="309 994 427 1375">中电集团</td><td data-bbox="427 994 1254 1375"> <p>1. 光伏一区组件到场3车, 车辆被村民阻挡滞留在山上, 今天只有4~5人施工, 光伏二区无人施工;</p> <p>2. 开荒组进行女儿墙支模配筋及钢筋, 即电同房砌墙, 对房屋设备基础具备施工条件, 急待施工。</p> </td></tr> </table> | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | 中电集团 | <p>1. 光伏一区组件到场3车, 车辆被村民阻挡滞留在山上, 今天只有4~5人施工, 光伏二区无人施工;</p> <p>2. 开荒组进行女儿墙支模配筋及钢筋, 即电同房砌墙, 对房屋设备基础具备施工条件, 急待施工。</p> |
| 施工单位                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |      |                                                                                                                   |
| 中电集团                       | <p>1. 光伏一区组件到场3车, 车辆被村民阻挡滞留在山上, 今天只有4~5人施工, 光伏二区无人施工;</p> <p>2. 开荒组进行女儿墙支模配筋及钢筋, 即电同房砌墙, 对房屋设备基础具备施工条件, 急待施工。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |      |                                                                                                                   |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1. 关于监理服务费延期事宜, 需要业主进行确认, 找出工程监理合同第7.1.11条-C22H-008, 通知业主进行签字盖章确认: 从2017年3月18日开始延期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |      |                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   | 刘 晨 瑞 沈 屹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |      |                                                                                                                   |
| 记录人:                       | 沈屹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |      |                                                                                                                   |
| 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):      | 薛 斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |      |                                                                                                                   |