

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 12 日

星期: 日

工程名称: 隆化县法三营镇新村2016年农网改造提升项目

天气: 晴
气温: -10~8℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 农网一区有少量的施工队伍, 之前要求汇流箱支架的整改, 已经基本整改. 2) 农网二区无人施工, 外线工人施工; 3) 开关柜综合回路女儿墙压顶的配筋错误, 要求整改. 复查已经整改, 并要求总包单位管理人员加强对工程质量的检查管理. 4) 由于村道路拓宽问题没有解决, 村民有阻工现象, 由业主来协调协调工作, 我方积极配合. 5) 逆变器已经到场, 但依然停放在主干道上, 不能吊装至电杆上.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 农网一区汇流箱支架焊接, 要求每个汇流箱下面必须引出两根接地扁钢, 扁钢端部机械开孔不好加. 2. 农网二区, 外线工人进场施工, 目前已经具备施工条件. 3. 开关柜进行女儿墙支模加固, 建设单位的二次结构. 设备基础开挖, 水电安装工作, 要求列出未完成项目清单.
其 它 事 项	1. 与业主沟通农网一区: 关于监理服务期延期事宜, 周总表示明天星期一, 待他们公司上班请示领导后, 在我方联系单上签署意见, 签字盖章. 2. 要求小刘完善监理云平台资料, 及时上传.	
本日现场监理人员		刘岩端 沈世友
记录人: 沈世友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财