

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三营镇新村2016年度农村危房改造补助项目

天气: 晴
气温: -9~12℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡查现场: 1) 光伏一区户接线路之间跨越接地线, 汇流箱支架, 光伏二区无人施工, 开基后护坡放线, 室内设备基础放线开挖, 外线无人施工, 以要求今天光伏二区9光伏总图设计图纸交到场(电子版), 但到现场还没有收到。
2. 临时会议 LHJH-C22H-LS-001: 行业主管春旺要求, 今天上午9:00在业主会议室开临时会议: 主要说明协调管理协调问题, 关于村民阻工, 如果在业主范围内由业主解决, 因前阻

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	工大部分由总包单位未支付人工费, 材料费, 机械使用费等原因造成, 由于总包单位资金不足的原因造成在总包的范围内当然由总包来解决; 关于总包的资料, 未按时上报的无记录行为, 下次监理工程师通知单 LHJH-C22H-015: 要求总包单位5日内上报资料。

其 它 事 项

中房村: 1. 现场有少数人在光伏一区, 开基后施工, 其它均无人施工。2. 光伏二区9光伏总图也未到场, 影响施工。
1. 关于签订延期协议, 打了电话给业主邵凌云, 她说与李修平协商此事。

本日现场监理人员	刘 志 宏 刘 志 瑞
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 生 才