

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: 隆化县王营镇石片村2016年度农光互补项目

天气: 阴
气温: -2~15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区1~3#方阵接地焊接, 4.5#方阵组件安装, 6#方阵接地沟开挖, 但总包单位组件材料供应不足, 2人看场=改场, 2) 光伏二区, 外线无人施工, 3) 开关站综合楼, 配电间房, 水泵房如墙结构施工完成, 但未安装女儿墙漏斗, 要求安装铸铁漏斗, 消弧线圈, SV6变压器配电管, 但管头采用铝小管管头配件, 不符合电力部标准100的要求, 予以整改! 配电间房设备基础槽钢焊接, 但没有先做防腐漆	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中德村东	而直接刷面漆要求整改, 水泵房已经按此科之前的要求, 先施工深的部分再进行浅的部分的施工。 1. 光伏一区接地沟开挖, 接地焊接, 汇流箱安装。 2. 光伏二区, 外线无人施工, 但临时电源线路具备施工条件。 3. 开关站综合楼基础, 给排水管施工。
其 它 事 项	1. 询问业主刘副春关于我方与贵方监理延期协议签订事宜。 2. 要求总包单位及时上报材料, 2份的资料拍照, 每次送品混凝土均要留置试块, 3. 为总包单位验收, 验收本签字。	
本日现场监理人员		刘晨瑞 沈皓
记录人: 沈皓		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉才