

监 理 日 志 ()

天气: 阴, 多云
气温: -6 ~ 6℃

日期: 2011 年 3 月 20 日
星期: 一
工程名称: 隆化县唐二营镇石村2010年农网改造补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 台区一区线路调整. 6.7#杆东接地沟开挖. 1~3#杆东接地焊接. 2) 台区二区. 外线无人施工. 3) 开关站. 化美池. 沟小池井口砌砖. SVR变压器基础. 消弧线圈圈起电线. 管. 圈起电房电沟壁施工. 外线室外挖沟排水管沟. 4) 目前现场施工人员43人. 2. 因为总包单位与当地村民人工工资机械使用费. 材料费等原因没有处理好的原因. 当地村民有阻工现象.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 台区一区线路调整接地施工. 北流镇安送. 2. 台区二区. 外线无人施工. 二区外线施工图未出图. 3. 开关站. 沟排水管. 设备基础施工. 砌墙没有砂浆的材料. 材料运输受村民阻工.
其 它 事 项	1. 继续追问业主周春旺关于监理延期的事宜. 请他询问他们公司对此事的处理情况; 2. 整理会议纪要LHJH-C24H-020. 请业主有关主要内容过目.	
本日现场监理人员: 刘 彦 瑞 沈 洪 友		
记录人: 沈 洪 友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 卫 斌		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制