

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: 淮阴县王兴镇石片村20兆瓦光伏发电项目

天气: 晴
气温: -9~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 光伏一区1~3#箱变接地焊接, 但搭接长度不够, 要求整改. 2) 升压站综合楼水管开挖, 5V区室电管沟砖砌成品. 3) 因当地村民阻工, 大部分停工; 4) 阻工原因为道路使用费, 村干部协调工资由总包支付未支付, 引水上山工程协调费用由总包支付未支付. 2. 查看《EPC总承包合同》: 1) 临时电源, 水源费用由总包负责. 2) 发包人有权对总包设计采购, 施工验收, 修改变更. 3) 承包人负责办理网设计, 试运行考核中发现问题缺陷.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区1~3#箱变接地焊接. 2. 升压站综合楼, 水泵房综合楼水管开挖. 3. 基础部分无人施工. 4. 当地村民因道路, 水源占用, 占地费原因阻工.
其 它 事 项	1. 收到总包单位《工作联系单》GSGC-011: 关于村民阻工事宜. 2. 业主王总: 督促, 石片村领导协调处理阻工事宜.	
本日现场监理人员: 刘春瑞 沈世友 记录人: 沈世友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛卫才		