

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 23 日

星期: 六

工程名称: 宝应县三营镇石村20兆瓦光伏互补项目

天气: 雨夹雪

气温: -5~7℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 今天外线塔材进场, 人员进场7人; 先在10#塔位处, 2) 光伏一区电缆沟因冻土层未解冻, 暂时不能开挖, 3) 光伏二区9兆瓦的总图中未注明临时道路及相变站基础位置, 也未标明方位的位置, 也无坐标坐标, 不能进行施工。 2. 查看图纸: 1) 逆变器至相变站电缆沟应穿管, 铺砂盖板, 埋深800mm, 2) 开基站出口位置设计6盏太阳能路灯。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="349 1021 477 1043">施工单位</th><th data-bbox="477 1021 1283 1043">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="349 1043 477 1402">中电瑞泰</td><td data-bbox="477 1043 1283 1402"> 1. 光伏一区接地焊接, 光伏二区无人施工。 2. 开基站所需材料, 业主已与村室协调, 材料可以进场。 3. 外线在10#塔位处, 目前7人施工。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中电瑞泰	1. 光伏一区接地焊接, 光伏二区无人施工。 2. 开基站所需材料, 业主已与村室协调, 材料可以进场。 3. 外线在10#塔位处, 目前7人施工。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中电瑞泰	1. 光伏一区接地焊接, 光伏二区无人施工。 2. 开基站所需材料, 业主已与村室协调, 材料可以进场。 3. 外线在10#塔位处, 目前7人施工。				
其 它 事 项	1. 光伏26#~30#考察表至公司随时, 前统计。 2. 业主以国信院今天到地上看(王总), 之前一直在办电网接入系统报告审批手续。				
本日现场监理人员	刘 志 瑞 沈 仕 友				
记录人: 沈仕友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌				