

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: 一

工程名称: 隆化县法院干警公寓2016年度维修改造项目

天气: 晴
气温: -5~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化一区12号车电缆沟开挖, 但线路路径不符设计, 斜向开挖, 深度不足400~500mm, 设计为800mm. 2) 亮化二区今天开始清表. 3) 开采后配电用房不砌外墙, 但脚手架未安装护身杆, 要求整改. 4) 外线8#塔位塔基要求加强安全措施, 钢管桩材主杆钢为L120×11mm, 但没有施工图纸及材料表, 已经多次要求总包单位提供. 2. 整理监理资料: 会议纪要, 监理月报, 监理日志, 月报, 监理月报.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中修队		1. 亮化一区今天电缆沟开挖, 人工开挖. 2. 亮化二区今天开始均平清表, 建议村民回挖机清除. 3. 开采后配电用房不砌外墙, 但安全防护不到位. 4. 外线8#塔位塔基.
其 它 事 项	1. 关于监理延期协议再次催问业主签订事宜. 2. 检查公司监理云平台情况, 完善资料上传.	
本日现场监理人员: 刘嘉瑞 沈世友		
记录人: 沈世友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌		