

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 二

工程名称: 隆化县法营镇石片村2016年农光互补项目

天气: 晴
气温: -6~14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化一区1~2#杆阵开挖电缆沟, 但有部分线路路径不符合设计, 南北主干道不宜斜向开挖, 增加了电缆斜放阻力和接点, 开挖评价不够, 主接地扁铁不符合设计; 要求整改。2) 亮化二区请表, 要求先用挖机清除树根, 为水土流失, 防止不宜过深。3) 开关柜内配电网房外墙不切角但内墙拆模过早, 凡悬挑板强度必须达到100%方可拆模, 要求加固措施。4) 外线7#塔组塔, 未送来施工图。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="375 981 486 1025">施工单位</th><th data-bbox="486 981 1302 1025">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="375 1025 486 1391">中筑路桥</td><td data-bbox="486 1025 1302 1391"> 1. 材料表, 未进行材料扣款, 施工费扣款, 已列帐。性次通扣业主同意, 请业主处理。 1. 亮化一区电缆沟开挖, 接地焊接, 但杆阵各电线管。 2. 亮化二区场平清表。 3. 开关柜建构筑物砌墙, 电缆沟砌砌。 4. 外线7#塔继续组塔。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中筑路桥	1. 材料表, 未进行材料扣款, 施工费扣款, 已列帐。性次通扣业主同意, 请业主处理。 1. 亮化一区电缆沟开挖, 接地焊接, 但杆阵各电线管。 2. 亮化二区场平清表。 3. 开关柜建构筑物砌墙, 电缆沟砌砌。 4. 外线7#塔继续组塔。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中筑路桥	1. 材料表, 未进行材料扣款, 施工费扣款, 已列帐。性次通扣业主同意, 请业主处理。 1. 亮化一区电缆沟开挖, 接地焊接, 但杆阵各电线管。 2. 亮化二区场平清表。 3. 开关柜建构筑物砌墙, 电缆沟砌砌。 4. 外线7#塔继续组塔。				
其 它 事 项	1. 要注意塔组塔高空作业安全措施的内容。 2. 关于塔组塔屋面找坡找坡材料混泥土的做法同施队根本没研究, 按图纸要求进行。 3. 继续向业主呈本塔组塔延期协议签字事宜。				
本日现场监理人员	刘景瑞 沈世友				
记录人: 沈世友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛里才				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制