

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 二

工程名称: 隆化县汪营镇石北村20兆瓦光伏发电项目

天气: 晴
气温: -2~14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 接地沟开挖深度不够且主接地扁钢规格不符合设计的规格图样. 2) 光伏二区无防雷. 3) 开关箱内排水管路: 排水管路三通接反了, 且管与出户管结合部使用90度弯头, 地漏未设存水弯, 屋面未预留火灾探测装置, 气象信息采集管, 雨蓬未预留防雷灯管盒. 以上不符合设计及规范要求整改. 2. 指导总包单位关于女儿墙倒入式漏斗的技术要求及屋面防水材料的材料技术要求.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 光伏一区电缆沟开挖, 由于经纬未及时提供, 2人点, 如开电缆沟. 2. 光伏二区无防雷; 外线因线路位置当地村民阻, 目前正在协商处理中. 3. 开关箱内排水管路: 不符合设计的必须整改.
其 它 事 项	1. 上传2017.3月份监理工作月报及会议纪要至公司档案库. 2. 为开关箱内排水管路提供技术指导.	
本日现场监理人员: 刘 岩 瑞 沈 昭		
记录人: 沈昭 总工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌		