

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 31 日

星期: 五

工程名称: 隆化县三营镇新村2016年农光互补项目

天气: 晴
气温: -2 ~ 11℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区开挖电缆沟, 接地施工中存在偏、成料现象, 要求整改; 2) 光伏二区未施工; 3) 开挖沟槽排水施 2. 但错误之处整改不力, 电气连接原接头为对接焊缝且无毛刺未清除要求整改; 4) 外线杆头组装时塔, 但要注意加强高空作业安全管理。 2. 监理例会第2期: 1) 光伏一区接地施工设计的要求整改, 光伏二区施工图详细的要求尽快出图; 2) 开挖沟槽排水错误之处要求整改; 3) 外线要尽快协调当地村民关系; 4) 周计划	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 未拆, 5) 光伏一区有云载安计划现象, 脚手架要有护身栏杆; 6) 关于文明施工行为下, 监理单位通令年LHJH-C22H-018; 对于开挖沟槽对监理人辱骂, 并攻击人身攻击, 对于人身安全构成威胁的行为, 经业经研究决, 处以1000元违约金处罚, 并要求整改, 将整改结果上报监理单位, 监理单位, 将此不良行为记录上报承德市隆化
其 它 事 项	县建设主管部门处理。(此情况上报业主, 以李俊平)。 1. 光伏一区开挖电缆沟, 因材料未及时进场, 光伏二区暂停施工, 也没有进场施工; 2. 开挖沟槽排水, 电缆保护管施, 排水管严重堵塞; 3. 外线杆塔组塔。 本日现场监理人员: 刘晨瑞 沈世友 记录人: 沈世友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛世才	