

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: -5~18℃

日期: 2017 年 4 月 1 日
星期: 六
工程名称: 隆化县三营镇新村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 接地线焊接. 2) 光伏二区场平. 3) 开关柜室外设备电气排管, 错误电缆沟砌面我方提出未改. 将电缆沟收. 4) 外线门杆组塔. 2. 查看图纸: 1) 开关柜基础问题: 缺煤气管, 缺地面保护层, 隔油池标高不符. 供水管是否暗埋. 缺气象探测装置, 卫生间未砌隔墙. 卫生间未设计灯. 2) 施工问题: 1) 排水管道, 材料未确定. 2) 雨水来源? 为电话小管诸注, 材料未确定. 3) 雨水来源? 为电话						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 974 502 1019">施工单位</th><th data-bbox="502 974 1299 1019">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1019 502 1209"></td><td data-bbox="502 1019 1299 1209">未连接. 主配电箱局部配电箱盒未安装. 倒入式滴水斗未制作. 卫生间有防水层. 抹在前应刷界面剂防水.</td></tr> <tr> <td data-bbox="391 1209 502 1377">中能甘肃</td><td data-bbox="502 1209 1299 1377">1. 光伏一区由于材料未到场, 只做电缆沟开挖. 管道基础未确定. 2. 光伏二区场平. 3. 开关柜室外设备基础施工. 3. 外线门杆组塔.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		未连接. 主配电箱局部配电箱盒未安装. 倒入式滴水斗未制作. 卫生间有防水层. 抹在前应刷界面剂防水.	中能甘肃	1. 光伏一区由于材料未到场, 只做电缆沟开挖. 管道基础未确定. 2. 光伏二区场平. 3. 开关柜室外设备基础施工. 3. 外线门杆组塔.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度						
	未连接. 主配电箱局部配电箱盒未安装. 倒入式滴水斗未制作. 卫生间有防水层. 抹在前应刷界面剂防水.						
中能甘肃	1. 光伏一区由于材料未到场, 只做电缆沟开挖. 管道基础未确定. 2. 光伏二区场平. 3. 开关柜室外设备基础施工. 3. 外线门杆组塔.						
其 它 事 项	1. 业主王总来信息: 光伏二区9吨的进度太慢. 商量解决办法. 我请他来现场. 我们一同商量. 由于9吨总图不符不能满足施工要求. 昨天例会已向监理尽快设计到位.						
本日现场监理人员	刘岩瑞 沈洁						
记录人: 沈洁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛卫才						

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制