

日期: 2017 年 4 月 2 日
 星期: 日
 工程名称: 隆化县三岔河镇石片村2016年农光互补项目
 天气: 晴
 气温: -2~21℃

监 理 日 志 ()

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区由于组件无材料, 只能进行电缆沟开挖, 稍后安装基础具备施工环境条件但位置仍未确定, 至于业主五岔河口答应总包位置不妥(不合理), 但总包曾提出需要总包出具单子让业主签字, 他不肯签. 2) 光伏二区均平. 3) 开关站室外电缆沟开挖, 但丁字口未挖, 电缆转弯半径之前我方要求, 但施工队总包不听劝, 造成电缆将米数设时在此转弯处排成圈状. 4) 外线5#、6#组塔, 野外施工, 高空作业尤其要注意安全. 5) 今年各施工部位资料均没上报, 之前多次要求, 但总包单位我行我素, 不交上报资料!	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 中核集团 1. 光伏一区继续开挖电缆沟, 人工开挖. 2. 光伏二区均平, 但总包不能满足施工要求. 3. 开关站室外施工, 但室内装饰装修未进行. 4. 外线5#、6#组塔, 但塔基未施工.
其 它 事 项	1. 为总包单位开完的电缆沟及盖板作技术指导. 2. 查看光伏一区接地图纸(电子版), 该图与图纸偏差较大, 已口头通知总包要求更改.	
今日现场监理人员: 刘 春瑞 洪 伟		
记录人: 洪 伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 生 财		