

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

天气: 阴
气温: 6~21℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改项: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 2) 光伏二区清表, 但当地村民阻工. 3) 开关站室外设备基础设施, SVG室外墙砌筑, 但问题较多: ①开关站综合用房卫生间没有设计灯具, 卫生间无隔墙, 排水问题没有整改, 墙面抹灰前未去碱如抗裂网, 墙面气化处没打灰头, 室外电缆沟端头未做集水井, 油池电缆管靠得太近 ②每处漏浆处土流泥坝要留置试块, 油池为p6级抗渗混凝土, 4) 外线停工.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>中能甘肃</td><td> 1. 光伏一区电缆沟开挖, 组件架体, 箱变基础未做. 2. 光伏二区清表, 当地村民阻工, 总图未出详图. 3. 开关站SVG室外墙施工, 护坡铲土, 设备基础设施错误之处较多, 特叫刘龙来一一说明问题要求整改. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能甘肃	1. 光伏一区电缆沟开挖, 组件架体, 箱变基础未做. 2. 光伏二区清表, 当地村民阻工, 总图未出详图. 3. 开关站SVG室外墙施工, 护坡铲土, 设备基础设施错误之处较多, 特叫刘龙来一一说明问题要求整改.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能甘肃	1. 光伏一区电缆沟开挖, 组件架体, 箱变基础未做. 2. 光伏二区清表, 当地村民阻工, 总图未出详图. 3. 开关站SVG室外墙施工, 护坡铲土, 设备基础设施错误之处较多, 特叫刘龙来一一说明问题要求整改.				
其 它 事 项	4. 外线停工, 征地区间问题未解决, 塔材无施工图, 材料商钢架不符各图要求, 材料无检测报告, 问题较大! 之前已叫回业刘龙来, 刘龙来专门澄以此事. 1. 要求总包单位及时整改《监理通知单》内容并按时回复, 因自身				
本日现场监理人员	刘龙来 沈江				
记录人: 沈江	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛立才				

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制

原图整改不力, 一切责任由总包单位负责.