

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 5 日

星期: 三

工程名称: 隆化县三岔镇新村20兆瓦农光互补项目

天气: 晴

气温: 6~19℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区继续电缆沟开挖, 接地线错误之处没有整改; 2) 光伏二区箱变施工, 没有图纸; 3) 开关柜配电网房外墙粉刷, 但指光灯管盒没有预埋, 不同墙体结合部也未做钢丝抗裂网, 也未抹灰找平, 没有质量意识; 4) 外线箱变施工, 原因为与当地协调未解决如: 2. 今对隆化县安监站的安全培训会上, 检查安全工作。 3. 对光伏区塔材, 壁厚不符合国家标准的要求, 发《监理工作	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 光伏一区: CHJH-C2H-011. 500V 电压等级, 包括: 答复。 1. 光伏一区由于电缆材料继续电缆沟开挖, 相应基础具备施工条件, 但迟迟不肯施工。 2. 光伏二区箱变施工, 接地问题迟迟未解决。 3. 开关柜配电网房外墙粉刷, 电缆沟开挖。 4. 外线箱变施工, 塔材壁厚不符合国家标准。
其 它 事 项	1. 将外线塔材不合格现象上报业主, 刘总, 我方已向塔材厂家, 塔材不符合国家标准材料标准, 将冬季严寒天气, 冰冻层的架空线荷载, 是否能够承受, 是否能够保证打塔长期稳定, 安全, 耐久性。	
本日现场监理人员	沈仕友 刘晨瑞	
记录人: 沈仕友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛日才	