

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 日

工程名称: 隆化县唐三营镇石村2016光伏发电项目

天气: 晴

气温: 1~13℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 11#旁陈清孔要求钢网板按设计绑扎; 2) 光伏二区暂停施工, 当地村民阻工; 3) 开关柜周围电房外墙抹灰, 仅有小面积的空鼓, 要求密实, 要求打水养护; 综合电房地坪未通知村医自发浇筑混凝土; 昨天还要求地坪需要设保温层, 要求停止施工, 通知业主沟通处理; 4) 外线1#组塔, 未与大坑电房关系。 2. 查看规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2006 第8.2.8条: 严寒、寒冷地区首层连接与土壤接触的	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 地面应按设计要求采取保温措施。 1. 光伏一区电缆沟开挖, 11#旁陈清孔在旁指挥, 明天浇筑混凝土; 2. 光伏二区暂停施工; 3. 开关柜装饰装修工程施工, 护墙抹土; 4. 外线1#组塔, 至此10组塔全部完工, 开始架线。
其 它 事 项	1. 要求开关柜设计煤气管道 2. 列入式沟斗要求防腐后安装, 能降低偏, 减料, 未刷防腐要求整改。	
本日现场监理人员: 刘 岩 瑞 沈 正 友		
记录人: 沈 正 友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 卫 才		