

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 10 日

星期: _____

工程名称: 隆化县三营镇石牛村20兆瓦光伏发电项目

天气: 多云
气温: 3~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 11#旁陈维法挖泥沟前准备工作, 2) 光伏二区9兆瓦场平, 曾村民阻工暂停; 3) 开关柜装饰装修难施工, 但SVG变压器油池才进行1:2防水砂浆抹面就进行栅板支模的砌筑, 且池壁拉杆孔(通孔)未堵严, 要求整改; 待合同房主上封封工排水管少清扫口, 隔墙未砌筑要求整改, 4) 外线1~10#塔全部组架, 但从1#塔至大坎电站(所)还未施工, 中间所隔有大坎村主要街道和隆化至围道的主要省级干道, 钻孔将影响公路设施。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中 介 组 织 来		1. 光伏一区电缆沟开挖, 组件还有6个兆瓦未到货, 11#旁陈维法挖泥沟前准备, 正在进行准备工作; 2. 光伏二区暂停施工, 有村民阻工原因, 也有总图设计不到位的原因, 多次要求尽快完善总图, 以便施工; 3. 开关柜装饰装修难施工, 也有设计不到位之处如合同房地面未设计保温层, 室外路灯设计不到位。
其 它 事 项	4. 外线1~10#塔组架完成, 急需架线, 因为当地农民已经开始播种玉米为农作物, 一旦开播将给架线造成极大困难, 必须立即进行架线, 塔基混凝土浇筑已经满足架线要求了(100%)	
1. 今天催回业主邓凌云, 周春旺, 王主任关于逾期协议和后期		
本日现场监理人员		刘君瑞 沈仕成
记录人: 沈仕成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛以才

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表

监理单位为办事宜, 并与公司李信平联系互通消息。